


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
города Обнинска

Козлов Андрей Петрович

«02» февраля 2026 года



**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы города Обнинска
«Развитие инженерной инфраструктуры»
за 2025 год**

1. Общее положение

1.1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения, создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры города.

1.2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы.

Целями программы является создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках перспективного развития города.

Для оценки достижения поставленных целей установлены следующие целевые показатели муниципальной программы:

– количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры

– доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Задачи программы направлены на снижение уровня износа сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение очистки сточных вод и качества питьевой воды, обеспечение условий для деятельности муниципальных учреждений сферы строительства и инженерной инфраструктуры.

1.3. Реализуемые в рамках муниципальной программы в 2025 году:

- **Направление проектной части** – «Проект «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» – за счет средств местного бюджета приоритетного (ведомственного) проекта муниципального образования «Город Обнинск»;

- **Направление процессной части** – «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска».

2. Результаты исполнения кассового плана и информация о достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде

2.1. Плановые и фактические значения объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период в разрезе уровней бюджетов.

➤ **Муниципальная программа города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры».**

В 2025 году реализация мероприятий программы осуществлялась за счет средств бюджета города Обнинска.

Общая сумма средств, запланированных на реализацию программы в 2025 году, составила 75 777,5 тыс. руб., что соответствует данным уточненной бюджетной росписи.

Фактическое исполнение реализации мероприятий программы составило 73 422,7 тыс. руб. Отклонение составило 2 354,8 тыс. руб. или 96,89 % от плановых.

Причиной отклонения фактических объемов финансирования от плановых значений является то, что в рамках реализуемых мероприятий программы выполненные работы закрываются и финансируются по фактическому исполнению, обеспечение деятельности муниципальных учреждений – по фактическим затратам, что создаёт экономию бюджетных средств.

➤ **Направление 1 проектной части «Проект «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».**

Объем расходов местного бюджета по финансированию направления проектной части муниципальной программы в 2025 году составил 502,5 тыс. руб., что составляет 25,31% от планового значения финансирования 1 985,7 тыс.руб. (причина - продление срока завершения работ в течение 2026 года (корректировка проектной документации и получение повторной государственной экспертизы).

➤ **Направление 1 процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска».**

Объём расходов местного бюджета по финансированию направления процессной части программы в 2025 году 72 920,2 тыс.руб., что составляет 98,82 % от планового объема финансирования 73 791,8 тыс.руб.

2.2 Характеристика достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного финансового года, сопоставление их с плановыми значениями, их влияние на достижение целей муниципальной программы.

Для оценки достижения поставленных целей на 2025 год установлены следующие целевые показатели, характеризующие эффективность реализации муниципальной программы:

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры.

Объекты «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» не был введен в эксплуатацию в 2025 году в связи с возникшей

необходимостью корректировки проектной документации и получении повторной государственной экспертизы. В результате срок завершения работ продлен до 2026 года. Плановое значение показателя 3 ед. – не достигнуто, исполнение 0,00%.

2. *Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения* – в 2025 году составила 11,94 %, показатель выполнен на 132,67 % (плановое значение – не менее 9,0 %).

3. Направления

3.1. О ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

➤ **Направление 1 Проектной части:** Проект «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».

Мероприятие Направления 1 Проектной части «Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».

В 2025 году реализация мероприятия осуществлялась за счет средств бюджета города Обнинска. Общая сумма средств составила 1985,7 тыс. руб. что соответствует данным бюджетной росписи. Фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 502,5 тыс. руб., (25,31 % от плана).

Предусмотренные бюджетные средства, в рамках данного мероприятия, были направлены на оплату услуг ФБУ «РосСтройКонтроль» по проведению строительного контроля в процессе строительства канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова.

➤ **Направление 1 Процессной части** «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска».

Мероприятие 1 Направления 1 Процессной части «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Реализация данного мероприятия осуществлялась за счет средств бюджета города Обнинска. Общая сумма средств составила 705,8 тыс. руб. что соответствует данным бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 550,5 тыс. руб., (78,00 % от плана). Причиной отклонения фактических объемов финансирования от плановых значений является то, что выполненные работы закрываются и финансируются по фактическому исполнению.

В рамках предусмотренных бюджетных ассигнований были проведены кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, согласование проектной документации и получение технических условий при разработке проектной документации реконструкции автодороги вдоль промзоны Мишково, проверка достоверности сметной стоимости на "Капитальный ремонт инженерных сетей здания ул. Победы, д.22, «Капитальный ремонт слаботочных инженерных сетей в помещениях МБОУ «СОШ №10», ул. Энгельса, д.13, «Капитальный ремонт крыши здания пл. Преображения, д.1».

Мероприятие 2 Направления 1 Процессной части «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

Реализация данного мероприятия осуществлялась за счет средств бюджета города Обнинска. Общая сумма средств составила 73 086,0 тыс. руб. что соответствует данным бюджетной росписи. Фактическое исполнение составило 72 369,7 тыс. руб., (99,02 % от плана).

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности двух учреждений:

– муниципального казенного учреждения «Городское строительство» – план 57 052,0 тыс. руб., исполнение – 56 335,7 тыс. руб. (98,74 % от плана);

– муниципального бюджетного учреждения «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска план – 16 034,0 тыс. руб., исполнение – 16 034,0 тыс. руб. (100 % исполнение).

Причина отклонения фактических объемов от плановых значений является финансирование по фактическим затратам учреждений.

3.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности направлений за 2025 год.

По итогам проведенных мероприятий в отчетном финансовом году достигнуты показатели эффективности направлений муниципальной программы, *желаемой тенденцией развития* которых является *рост значений*:

✓ **Показатель 1 Направления 1 проектной части** Объем ввода жилья – в 2025 году 22,13 тыс.м², что превышает плановое значение 20,50 тыс.м² – выполнен на 107,95 %.

✓ **Показатель 1 Направления 1 процессной части** Доля выполненных работ по реконструкции очистных сооружений от запланированных – 100,00 %, что соответствует плановому значению, работы ведутся согласно графику.

✓ **Показатель 2 Направления 1 процессной части** Доля выполненных строительных работ по строительству нового водозаборного узла с магистральными водопроводами от запланированных – 100,00 %, что соответствует плановому значению, строительные работы ведутся в соответствии с намеченными сроками.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, с учётом оценки эффективности каждого направления муниципальной программы, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы проведена как расчет значений частных показателей ($O_{цпр}$) по формуле $O_{цпр} = \Phi_{цпр} / П_{цпр}$, где $\Phi_{цпр}$ – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы, $П_{цпр}$ – плановое значение целевого показателя муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Оцпр
Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	ед.	0,5	3	0	0,000
Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	0,5	9,0	11,94	1,327

4.2. Оценка степени достижения плановых значений показателей направлений муниципальной программы.

Частный показатель достижения значений ($O_{пк}$) по каждому показателю направления рассчитан путем сопоставления фактических и плановых значений за отчетный период по формуле:

$$O_{пк} = \Phi_{пк} / П_{пк}, \text{ где}$$

$\Phi_{пк}$ – фактическое значение показателя данного направления муниципальной программы;

$П_{пк}$ – плановое значение показателя данного направления муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Таблица 2

Показатели направлений муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Опк
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления Проектной части Объем ввода жилья	тыс. м2	1	20,50	22,13	1,080
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления Процессной части Доля выполненных работ по реконструкции очистных сооружений от запланированных	%	0,5	100,00	100,00	1,000
Показатель 2 Направления Процессной части Доля выполненных строительных работ по строительству нового водозаборного узла с магистральными водопроводами от запланированных	%	0,5	100,00	100,00	1,000

4.3. Оценка объема средств бюджета в разрезе направлений муниципальной программы.

Выполнено сопоставление фактических и плановых объемов финансирования при проведении расчетов частных показателей эффективности ($O_{\text{нп}}$) по каждому направлению муниципальной программы.

Частный показатель эффективности $O_{\text{нп}}$ каждого направления определен по формуле:

$$O_{\text{нп}} = \Phi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{нп}}, \text{ где}$$

$\Phi_{\text{нп}}$ – фактический объем затрат по направлению муниципальной программы;

$\Pi_{\text{нп}}$ – плановый объем финансирования направления муниципальной программы.

Произведен расчет значений вклада (удельного веса - $W_{\text{нп}}$) каждого направления в общем объеме выделяемого финансирования. Расчет произведен по следующей формуле:

$$W_{\text{нп}} = \Pi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{мп}} \text{ где}$$

$\Pi_{\text{нп}}$ - плановый объем финансирования направления муниципальной программы;

$\Pi_{\text{мп}}$ - плановый объем финансирования муниципальной программы (75777,5 тыс.руб.);

$$W_{\text{н1}} = 1985,7/75777,5 = 0,026$$

$$W_{\text{н2}} = 73791,8/75777,5 = 0,974$$

Таблица 3

№ п/п	Направление	$W_{\text{нп}}$ (вес направления) $\Pi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{мп}} - \Pi_{\text{он}}$	$\Pi_{\text{нп}}$ (плановый объем финансирования)	$\Phi_{\text{нп}}$ (фактический объем затрат)	$O_{\text{нп}}$ (частный показатель)
1	Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Жилье» Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова	0,026	1 985,7	502,5	0,253
2	Направление 1 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска»	0,974	73 791,8	72 920,2	0,988

4.4. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет интегральных показателей по каждому направлению муниципальной программы, по муниципальной программе в целом, определена оценка эффективности по установленным критериям.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы является вариант муниципальной программы в последней актуальной редакции по состоянию на 31 декабря отчетного финансового 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3136-п.

I. Расчет интегрального показателя эффективности ($I_{мп}$) на основе степени достижения целевых показателей и оценки индекса затрат.

1. Оценка объема средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществлена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:

$$Z_{мп} = \Phi_{мп} / П_{мп}, \text{ где}$$

$\Phi_{мп}$ – фактический объем затрат муниципальной программы;

$П_{мп}$ – плановый объем финансирования муниципальной программы.

$$Z_{мп} = 73\,422,7 / 75\,777,5 = 0,969$$

2. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Расчет значений частных показателей ($O_{цпр}$) приведен п.4.1 в Таблице № 1.

Вес каждого целевого показателя ($W_{цпр}$) для расчета принят в соответствии с утвержденным значением.

3. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы ($I_{мп}$) определен на основании оценки объема средств бюджета (индекса затрат) и оценки достижения целевых показателей муниципальной программы по формуле:

$$I_{мп} = Z_{мп} * \sum_{(цпр)} W_{цпр} * O_{цпр}$$

$$I_{мп} = 0,969 * (0,5 * 0,0 + 0,5 * 1,327) = 0,969 * (0,0 + 0,663) = 0,969 * 0,663 = 0,643.$$

II. Расчет интегрального показателя эффективности (I_n) на основе интегральных показателей направлений и оценки объема средств бюджета

1. Величина освоения денежных средств по каждому направлению муниципальной программы (W_{mi}) рассчитана по формуле $W_{mi} = W_{нп} * O_{нп}$.

Расчет значений частных показателей эффективности ($O_{нп}$) каждого направления приведен в Таблице № 3 п.4.3.

Расчет весовых значений каждого направления ($W_{нп}$) в общем объеме выделяемого финансирования произведен в п.4.3 и отражен в Таблице № 3.

Величина освоения денежных средств по каждому направлению:

$$W_{M1} = 0,026 * 0,253 = 0,007$$

$$W_{M2} = 0,974 * 0,988 = 0,962$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации каждого направления муниципальной программы (K_{Mi}) рассчитан на основании оценки достижения показателей эффективности направлений муниципальной программы и их весовых значений по формуле: $K_{Mi} = \sum_{(k)} W_{pk} * O_{pk}$.

Вес каждого показателя направления (W_{pk}) для расчета принят в соответствии с утвержденным значением.

Расчет значений частных показателей (O_{pk}) приведен в Таблице № 2 п.4.2.

$$K_{M1} = 1,0 * 1,080 = 1,080$$

$$K_{M2} = 0,5 * 1 + 0,5 * 1 = 1$$

3. Расчет интегральных показателей эффективности направлений (I_n) произведен на основании значений комплексных показателей эффективности и величины освоения денежных средств каждого направления по формуле:

$$I_n = W_{Mi} * K_{Mi}$$

$$I_1 = 0,007 * 1,080 = 0,008$$

$$I_2 = 0,962 * 1,000 = 0,962$$

4. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы рассчитан как сумма интегральных показателей направлений по формуле $I_n = \sum_{(n)} I_n$.

$$I_n = 0,008 + 0,962 = 0,970$$

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\Theta_{мп}$).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\Theta_{мп}$) произведена по следующей формуле:

$$\Theta_{мп} = I_{мп} * 0,5 + I_n * 0,5$$

$$\Theta_{мп} = 0,643 * 0,5 + 0,970 * 0,5 = 0,5 * (0,643 + 0,970) = 0,5 * 1,613 = \mathbf{0,807}$$

Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный, поскольку согласно установленным критериям оценки, значение $\Theta_{мп}$ находится в интервале от 0,80 до 0,95.

5. Выводы и предложения

В 2025 году в городе Обнинске ведется планомерная и целенаправленная работа, направленная на обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения, создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры города, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения для перспективного развития города.

Одним из важнейших показателей результативности, который достигнут в отчетном периоде, является целевой показатель «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», характеризующий реализацию такой задачи, как снижение уровня износа сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение очистки сточных вод и качества питьевой воды. Регулирование качества питьевой воды является важнейшим направлением охраны здоровья и улучшения качества жизни населения.

Так же, хороший результат по показателю объема ввода жилья, который в 2025 году составил 22,13 тыс.м², что превышает плановое значение 7,95 %.

Но, существует ряд проблем, связанных с финансированием, которые повлияли на результат оценки эффективности муниципальной программы $0,8 < Э_{мп} < 0,95$, уровень который признан в 2025 году как удовлетворительный.

Целевой показатель «Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры» не выполнен в связи с переносом сроков сдачи объектов на более поздний период (на 2026 год) – Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова не были введены в эксплуатацию в 2025 году в связи с возникшей необходимостью корректировки проектной документации и получении повторной государственной экспертизы, а предусмотренные бюджетные средства были направлены на оплату услуг ФБУ «РосСтройКонтроль» (дополнительного финансирования не было).

В связи с этим большое значение приобретает программно-целевой подход, так как он позволяет в условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов целенаправленно сконцентрировать имеющиеся средства и резервы на основных направлениях, определённых направлениями Программы, позволяет выработать экономические механизмы, которые будут направлены на улучшение функционирования отрасли.

В течение отчетного периода координатором муниципальной программы по мере необходимости вносились изменения в нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры». Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу указана в Приложении к пояснительной записке к отчету о реализации муниципальной программы города Обнинска за 2025 год.

Приложение
к пояснительной записке
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Обнинска за 2025год

**Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы города Обнинска
«Развитие инженерной инфраструктуры»**

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление Администрации города Обнинска от 16.05.2025 г. № 1232- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3666-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие инженерной инфраструктуры»	– Приведение в соответствие муниципальной программы с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 25.02.2025 г.); – приведение наименования задачи программы в соответствие с направлениями программы
2.	Постановление администрации города Обнинска от 25.12.2025 г. № 3136- п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 11.12.2024 № 3666-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие инженерной инфраструктуры»	– Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции решения Собрания города Обнинска от 28.10.2025 № 04-03); – внесение изменений в структурные элементы муниципальной программы в целях приведения в соответствие положениям Порядка (уточнение формулировок наименований уровней бюджетов, приведение в соответствие таблиц утвержденным формам)

Отчет
о реализации муниципальной программы города Обнинска
«Развитие инженерной инфраструктуры»
за 2025 год

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3136-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа, Цель Программы Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках перспективного развития города	тыс.руб.		Местный бюджет	74 926,8	75 777,5	73 422,7	96,89	
Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры	ед.	0,5		3		0	0,00	Работы, выполненные подрядчиком, заказчику не предъявлялись, оплата в 2025 году не проходила

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3136-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	0,5		9,0		11,94	132,67	
Проектная часть муниципальной программы	тыс.руб.		Местный бюджет	1 483,2	1 985,7	502,5	25,31	
Направление 1 Проектной части «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова»	тыс.руб.		Местный бюджет	1483,2	1985,7	502,5	25,31	Оплата произведена за оказанные услуги в рамках муниципального контракта по проведению строительного
Показатель Направления Проектной части Объем ввода жилья	тыс.м2			20,5		22,13	107,95	
Комплексы процессных мероприятий (процессная часть муниципальной программы)	тыс.руб.		Местный бюджет	73 443,6	73791,8	72920,2	98,82	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3136-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Направление 1 Процессной части Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска»	тыс.руб.		Местный бюджет	73 443,6	73791,8	72920,2	98,82	
Показатель 1 Направления 1 процессной части Доля выполненных работ по реконструкции очистных сооружений от запланированных	%	0,5		100,00		100,00	100,00	
Показатель 2 Направления 1 процессной части Доля выполненных строительных работ по	%	0,5		100,00		100,00	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3136-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2025	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
строительству нового водозаборного узла с магистральными водопроводами от запланированных								
Мероприятие 1 Направления 1 процессной части Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	тыс.руб.		Местный бюджет	707,6	705,8	550,5	78,00	Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению
Мероприятие 2 Направления 1 процессной части Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	тыс.руб.		Местный бюджет	72 736,0	73 791,8	72 920,2	98,82	
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городское строительство»	тыс.руб.		Местный бюджет	57 052,0	57 052,0	56 335,7	98,74	По фактическим затратам
Обеспечение деятельности муниципального			Местный бюджет					

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в последней актуальной редакции редакции муниципальной программы)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)*	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджетного учреждения «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска	тыс.руб.			15684,0	16034,0	16034,0	100,00	

Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры

Главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры

02 февраля 2026 года



А.Я.Чернов

Н.А.Молчанова