

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
города Обнинска по вопросам
городского хозяйства
А.Ю. Беликов

«03» февраля 2026 года

**Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы города Обнинска**

**«Формирование комфортной городской среды»
за 2025 год**

1. Общие положения

1.1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень благоустройства в муниципальных образованиях.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения может быть обеспечено только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий города Обнинска. Одной из задач Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы направления «Город первых» является доступ к благоустроенным городским территориям.

В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, к числу которых относятся скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны, расположенные на территории города Обнинска, нуждаются в благоустройстве и ремонте, но в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования города продиктована требованиями времени, в первую очередь, для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

Обязательным условием производства работ по благоустройству общественных территорий является учет обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора территорий общего пользования для включения в муниципальную программу.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов. Мероприятия Программы реализуются с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, осуществляются с учетом мнения жителей и организаций путем проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве с учетом их физического состояния и подлежащих благоустройству, определяется по результатам инвентаризации общественной территории.

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства города Обнинска и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности, а также занятий спортом.

1.2. Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы.

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории города Обнинска. Задачи муниципальной программы -

выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий с целью повышения уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории городского округа город Обнинск Калужской области. Целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количество благоустроенных общественных территорий.

1.3. Реализуемые в рамках муниципальной программы:

- национальные проекты - «Инфраструктура для жизни».

Проектная часть - участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- направления процессной части - благоустройство общественных территорий города Обнинска.

- обеспечивающие направления- отсутствуют.

2. Результаты исполнения кассового плана и информация о достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде

2.1 Плановый объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 186 676,4 тыс. руб., том числе:

Федеральный бюджет – 125 702,5 тыс. руб.

Областной бюджет- 1 253,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 59 720,5 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 186 640,1 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 125 702,5 тыс. руб.

Областной бюджет- 1 253,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 59 683,9 тыс. руб.

Плановый объем финансирования направления 1 Проектной части «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 152 941,13 тыс. руб., том числе:

Федеральный бюджет – 125 702,5 тыс. руб.

Областной бюджет- 1 253,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 25 984,9 тыс. руб.

Фактический объем финансирования направления 1 Проектной части «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 152 904,8 тыс. руб., том числе:

Федеральный бюджет – 125 702,5 тыс. руб.

Областной бюджет- 1 253,7 тыс. руб.

Местный бюджет- 25 958,6 тыс. руб.

Плановый объем финансирования направления 1 Процессной части «Благоустройство общественных территорий города Обнинска» составил 33 753,3 тыс. руб., том числе:

Местный бюджет- 33 753,3 тыс. руб.

Фактический объем финансирования направления 1 Процессной части «Благоустройство общественных территорий города Обнинска» составил 33 753,3 тыс. руб., том числе:

Местный бюджет- 33 753,3 тыс. руб.

Отклонения фактических объемов финансирования от плановых произошло в результате экономии средств по результатам конкурсных процедур. Кроме того, срок выполнения работ по благоустройству одной из общественных территорий

перенесен на 2026 год в связи с возникшей необходимостью в проведении дополнительных проектных работ в связи с этим не все запланированные объемы средств были израсходованы.

2.2. Характеристика достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного финансового года, сопоставление их с плановыми значениями, их влияние на достижение целей муниципальной программы.

Значение Показателя Цели Программы «Количество благоустроенных общественных территорий» составляет 1 ед. при запланированном 2 ед. Исполнение составило 50%. В связи с ограниченностью объемов финансирования одного из мероприятий программы возникла необходимость в дополнительном проектировании, направленная на уменьшение объемов запланированных к выполнению работ и соответственно, уменьшению конечной стоимости реализации проекта.

3. Направления

3.1. о ходе и полноте выполнения программных мероприятий с указанием конкретных значимых результатов реализации мероприятий и проблем, возникших при реализации мероприятий в отчетном периоде.

Направление 1 Проектной части «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» включает в себя два мероприятия: «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – «Наукоградские маршруты» и «Благоустройство общественных территорий – «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске».

Мероприятие 1 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – Наукоградские маршруты» не было реализовано по указанным в разделе 2 причинам. Кассовое исполнение составило 100%, поскольку предусмотренные в бюджете средства были доведены на основании соглашения до заказчика работ МАУ «Городской парк».

Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий – «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске» было исполнено на 99%, экономия средств образовалась по итогам конкурсных процедур. Работы были выполнены, объект введен в эксплуатацию.

Направление 1 Процессной части «Благоустройство общественных территорий города Обнинска» включает в себя два мероприятия: «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства, проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» и «Благоустройство общественной территории «Сквер Репинский овраг».

Мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства, проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» было исполнено на 100%, подготовлен проект благоустройства по объекту

«Наукоградские маршруты», окончание реализации которого запланировано в 2026 году.

Мероприятие 2 «Благоустройство общественной территории «Сквер Репинский овраг» было исполнено на 100%, денежные средства, предусмотренные в бюджете на выполнение проектно-сметных работ на оставшийся невыполненным объем работ в сквере «Репинский овраг» освоены. Выполнение работ в сквере «Репинский овраг» запланировано в 2026 году.

3.2. плановые и фактические значения показателей эффективности направлений за отчетный период.

Показатель 1 Направления 1 проектной части – «площадь благоустроенной общественной территории» 12790 кв.м. – фактическое исполнение 12790 кв.м. исполнен на 100%. Приемка благоустроенной общественной территории «Сквер по ул. Жолио-Кюри» состоялась в 2025 году.

Показатель 2 Направления 1 проектной части – «Доля площади благоустроенных общественных территорий» 89% - фактическое 89% исполнен на 100%. Приемка благоустроенной общественной территории «Сквер по ул. Жолио-Кюри» состоялась в 2025 году.

Показатель 1 Направления 1 процессной части – «Подготовлена концепция (проектная документация объектов благоустройства, проектная документация линий электропередачи, проведена проверка достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству)» 1 ед. – фактическое исполнение 1 ед. Подготовлена концепция благоустройства общественной территории «Наукоградские маршруты».

Показатель 2 Направления 1 процессной части – «Площадь благоустроенной общественной территории» 10 кв.м – фактическое исполнение 0 ед. Отклонение фактических объемов от плановых произошло вследствие возникновения необходимости в дополнительном проектировании выполнения работ по благоустройству одной из общественных территорий, в связи с чем заключение контракта на выполнение работ перенесено на 2026 год.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, с учётом оценки эффективности каждого направления муниципальной программы, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы проведена как значения частных показателей ($O_{цпр}$) с учетом значения вклада (удельного веса) по формуле:

$$O_{цпр} = \Phi_{цпр} / П_{цпр}, \text{ где}$$

$\Phi_{цпр}$ – фактическое значение целевого показателя муниципальной программы;

$П_{цпр}$ – плановое значение целевого показателя муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Целевые показатели муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Оцпр
Показатель Цели Программы Количество благоустроенных общественных территорий	Ед.	1	1	1	1,000

4.2 Оценка степени достижения плановых значений показателей направлений муниципальной программы.

Частный показатель достижения значений ($O_{пк}$) по каждому показателю направления рассчитан путем сопоставления фактических и плановых значений за отчетный период по формуле:

$$O_{пк} = \Phi_{пк} / П_{пк}, \text{ где}$$

$\Phi_{пк}$ – фактическое значение показателя данного направления муниципальной программы;

$П_{пк}$ – плановое значение показателя данного направления муниципальной программы, утвержденное до 31 декабря 2025 года.

Показатели направлений муниципальной программы	единица измерения	весовое значение	план	факт	частный показатель Опк
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления 1 Проектной части Площадь благоустроенной общественной территории	кв.м	0,6	12790	12790	1,000
Показатель 1 Направления 1 Проектной части Доля площади благоустроенных общественных территорий	%	0,4	89,00	89,00	1,000
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ					
Показатель 1 Направления 1 Процессной части Подготовлена концепция (проектная документация объектов благоустройства, проектная документация линий электропередачи, проведена проверка достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству)»	ед.	0,5	1	1	1,000
Показатель 2 Направления 1 Процессной части Площадь благоустроенной общественной территории	кв.м	0,5	10	0	0,000

4.3. Оценка объема средств бюджета в разрезе направлений муниципальной программы.

➤ Сопоставление фактических и плановых объемов финансирования выполнено при проведении расчетов частных показателей эффективности ($O_{\text{нп}}$) по каждому направлению муниципальной программы.

Частный показатель эффективности $O_{\text{нп}}$ каждого направления определен по формуле:

$$O_{\text{нп}} = \Phi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{нп}}, \text{ где}$$

$\Phi_{\text{нп}}$ – фактический объем затрат по направлению муниципальной программы;

$\Pi_{\text{нп}}$ – плановый объем финансирования направления муниципальной программы

➤ Произведен расчет значений вклада (удельного веса - $W_{\text{нп}}$) каждого направления в общем объеме выделяемого финансирования следующей формуле:

$$W_{\text{нп}} = \Pi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{мп}}, \text{ где}$$

$\Pi_{\text{нп}}$ - плановый объем финансирования направления муниципальной программы;

$\Pi_{\text{мп}}$ - плановый объем финансирования муниципальной программы (186 676,4 тыс.руб.);

$$W_{\text{н1}} = 152\,941,1 / 186\,676,4 = 0,819$$

$$W_{\text{н2}} = 33\,753,3 / 186\,676,4 = 0,181$$

Направление	$W_{\text{нп}}$ (вес направления) $\Pi_{\text{нп}} / \Pi_{\text{мп}}$	$\Pi_{\text{нп}}$ (плановый объем финансирования)	$\Phi_{\text{нп}}$ (фактический объем затрат)	$O_{\text{нп}}$ (частный показатель эффективности)
Направление 1 Проектной части 1 Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	0,819	152 941,1	152 904,8	0,9998
Направление 1 Процессной части Благоустройство общественных территорий города Обнинска	0,181	33 753,3	33 753,3	1,000

4.4. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет интегральных показателей по каждому направлению муниципальной программы, по муниципальной программе в целом, определена оценка эффективности по установленным критериям.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы является вариант муниципальной программы в последней актуальной редакции по состоянию на 31 декабря отчетного финансового 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п.

I. Расчет интегрального показателя эффективности ($I_{мп}$) на основе степени достижения целевых показателей и оценки индекса затрат.

1. Оценка объема средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы (индекс затрат), осуществлена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы за отчетный период по формуле:

$Z_{мп} = \Phi_{мп} / П_{мп}$, где
 $\Phi_{мп}$ – фактический объем затрат муниципальной программы;
 $П_{мп}$ – плановый объем финансирования муниципальной программы.

$$Z_{мп} = 186\,640,1 / 186\,676,4 = 0,9998$$

2. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы.

Расчет значений частных показателей ($O_{цпр}$) приведен в Таблице п.4.1.

Вес каждого целевого показателя ($W_{цпр}$) для расчета принят в соответствии с утвержденным значением.

3. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы ($I_{мп}$) определен на основании оценки объема средств бюджета (индекса затрат) и оценки достижения целевых показателей муниципальной программы по формуле:

$$I_{мп} = Z_{мп} * \sum_{(цпр)} W_{цпр} * O_{цпр}$$

$$I_{мп} = 0,9998 * (1 * 1,000) = 0,9998$$

II. Расчет интегрального показателя эффективности (I_n) на основе интегральных показателей направлений и оценки объема средств бюджета

1. Величина освоения денежных средств по каждому направлению муниципальной программы (W_{mi}) рассчитана по формуле $W_{mi} = W_{нп} * O_{нп}$.

Расчет значений частных показателей эффективности ($O_{нп}$) каждого направления приведен в Таблице п.4.3.

Расчет весовых значений каждого направления ($W_{нп}$) в общем объеме выделяемого финансирования произведен в п.4.3 и отражен в Таблице.

Величина освоения денежных средств по каждому направлению:

$$W_{m1} = 0,819 * 0,9998 = 0,819$$

$$W_{m2} = 0,181 * 1 = 0,181$$

2. Комплексный показатель эффективности реализации каждого направления муниципальной программы (K_{mi}) рассчитан на основании оценки достижения показателей эффективности направлений муниципальной программы и их весовых значений по формуле: $K_{mi} = \sum_{(к)} W_{пк} * O_{пк}$.

Вес каждого показателя направления ($W_{пк}$) для расчета принят в соответствии с утвержденным значением.

Расчет значений частных показателей ($O_{пк}$) приведен в Таблице п.4.2.

$$K_{M1} = 0,6*1 + 0,4*1 = 1,000$$

$$K_{M2} = 0,5*1 + 0,5*0,0 = 0,500$$

3. Расчет интегральных показателей эффективности направлений (I_n) произведен на основании значений комплексных показателей эффективности и величины освоения денежных средств каждого направления по формуле:

$$I_n = W_{Mi} * K_{Mi}$$

$$I_1 = 0,819 * 1,000 = 0,819$$

$$I_2 = 0,181 * 0,500 = 0,090$$

4. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы рассчитан как сумма интегральных показателей направлений по формуле $I_H = \sum_{(n)} I_n$.

$$I_H = 0,819 + 0,090 = 0,909$$

III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{мп}$).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\mathcal{E}_{мп}$) произведена по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{мп} = I_{мп} * 0,5 + I_H * 0,5$$

$$\mathcal{E}_{мп} = 0,9998 * 0,5 + 0,909 * 0,5 = 0,955$$

Уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как эффективный, поскольку согласно установленным критериям оценки, значение $\mathcal{E}_{мп} > 0,95$.

5. Выводы и предложения

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» среда, реализуются мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2025 году реализовывались три мероприятия.

1. «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске».

Согласно проведенного голосования по проектам благоустройства 2024 года на платформе обратной связи «ПОС» победителем стал «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске».

По результатам конкурсных процедур по определению исполнителя работ, 28.04.2025 был заключен муниципальный контракт между МБУ «УК «Инженерные сети» и ООО «Ситэк» на общую сумму 40 112 213,4 рублей на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Жолио-Кюри.

Площадь сквера составляет 12790 кв. метров. По обе стороны от сквера расположены две полосы автомобильной дороги, разделяемой сквером с зелеными насаждениями и элементами благоустройства.

В настоящее время выполнены следующие виды работ:

- выполнен монтаж новой ливневой канализации;
- выполнены работы по укладке тротуарной плитки;
- выкопаны канавы для прокладки освещения;
- выполнены работы по устройству наружного освещения;

- выполнены работы по опалубке и заливке ступеней и клумб;
- выполнены работы по устройству площадок для скамей;
- выполнена заливка клумб;
- проведено благоустройство газонов с подсыпкой торфа и озеленением;
- выполнена облицовка клумб и парапетов гранитом;
- установлены информационные стенды, кинетические фигуры, скамейки и урны;
- проведен пробный запуск освещения, все исправно работает, выполнены работы по подключению.

Все работы завершены с надлежащим качеством. Приемка работ общественной комиссией состоялась.

2. О ходе проведения работ в сквере «Репинский овраг».

Заказчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству «Сквера «Репинский овраг» муниципальным бюджетным учреждением «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска 25 июня 2025 года в Арбитражный суд Калужской области подано исковое заявление о взыскании с подрядчика ООО «СтройСервис+» неосновательного обогащения в размере 33 390 089, 33 рубля и убытков, причиненных в результате одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта в размере 2 678 286, 00 рублей. Определением Арбитражного суда Калужской области от 24.09.2025 исковое заявление принято к рассмотрению.

Соглашение с подрядчиком по устройству освещения было расторгнуто УФАС 11.06.2025 в связи с несоответствием сметной документации фактическим объемам работ, необходимым к выполнению.

В настоящее время на территории отсутствуют основные элементы: фонтан, экотропа (мост), наружное освещение, видеонаблюдение, малые архитектурные формы: смонтировано бетонное основание фонтана (фундамент) и залито бетоном техническое помещение под оборудование фонтана, крышка технического помещения отсутствует. Для экотропы (моста) установлена часть стальных колонн. В целях устройства наружного освещения проложена гофра под кабель, кабель отсутствует, столбы и иные элементы освещения отсутствуют. Видеонаблюдение отсутствует в объеме 100%. Малые архитектурные формы установлены подрядчиком частично.

Администрацией города принимаются меры, направленные на завершение работ по благоустройству «Сквера «Репинский овраг» в срок до 01.12.2026. В 2025 году велась работа над сметной документацией на оставшийся невыполненным ООО «СтройСервис+» объем работ. Полномочиями заказчика было наделено МАУ «Городской парк». К выполнению работ по завершению проекта планируется приступить в 2026 году.

3. О ходе проведения работ по проекту благоустройства «Наукоградские маршруты».

Кроме того, в 2025 году реализуется благоустройство общественной территории «Наукоградские маршруты» - благоустройство набережной р. Протва. Данный проект стал победителем в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Заказчиком выполнения работ по разработке проектной документации на реализацию проекта победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

«Наукоградские маршруты» является МАУ «Городской парк». МАУ «Городской парк» заключен договор № 33/2025 от 7 февраля 2025 года на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Наукоградские маршруты. Благоустройство общественного пространства» в г. Обнинск Калужской области между МАУ «Городской парк» и ООО «Строительное управление № 3» на сумму 5 422,00 тыс. рублей, в настоящее время разработка проекта завершена.

Поскольку, в соответствии с разработанной проектной документацией по реализации проекта благоустройства «Наукоградские маршруты» сметная стоимость работ составляет 245 889,63 тыс. руб., при этом, размер средств бюджетов всех уровней предусмотренных в бюджете города Обнинска на реализацию данного проекта в 2025 году составляет 107 301,0 тыс. руб., однако, в бюджете города Обнинска отсутствуют средства на увеличение расходов на реализацию проекта, администрацией города принято решение об изменении объемов выполнения работ по проекту «Наукоградские маршруты» в сторону уменьшения. Также, в целях передачи полномочий по реализации проекта «Наукоградские маршруты» между администрацией городского округа «Город Обнинск» и муниципальным бюджетным учреждением «УК «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» было заключено соглашение о предоставлении федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от «30» января 2025 г. № 20-2025-046312 на сумму 107 300, 965 тыс. рублей. 30.09.2025 указанное соглашение между администрацией городского округа «Город Обнинск» и муниципальным бюджетным учреждением «УК «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» расторгнуто. Полномочиями заказчика было наделено МАУ «Городской парк». В 2025 году велась работа по внесению изменений в сметную документацию с целью уменьшения конечной стоимости реализации проекта за счет уменьшения объемов выполняемых работ. Завершения работ по объекту запланировано в 2026 году.

Приложение
к пояснительной записке
к отчету о реализации
муниципальной программы
города Обнинска «Формирование
комфортной городской среды
за 2025 год

**Перечень нормативно-правовых актов,
разработанных и утвержденных в отчетном году,
в рамках реализации муниципальной программы
города Обнинска
«Формирование комфортной городской среды»**

№ п/п	Наименование нормативно-правового акта	Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу
1.	Постановление администрации города Обнинска от 20.05.2025 № 1275-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»	Настоящее постановление было принято в целях приведения муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п, в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 25.02.2025 № 02-66)
2.	Постановление администрации города Обнинска от 06.08.2025 № 1953-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»	В связи с проведенным голосованием по проектам благоустройства 2026 года на платформе обратной связи ПОС муниципальная программа была дополнена Приложением № 4 к Программе «Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды» на 2026 год»

3.	<p>Постановление администрации города Обнинска от 26.08.2025 № 2112-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»</p>	<p>Настоящее постановление было принято в целях приведения муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п, в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 24.06.2025 N 03-71).</p> <p>В направлении 1 процессной части Программы включено новое мероприятие «Благоустройство общественной территории – сквер «Репинский овраг»</p>
4.	<p>Постановление администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»</p>	<p>Настоящее постановление было принято в целях приведения муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 16.12.2024 № 3735-п, в части размеров финансирования Программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 28.10.2025 № 04-03).</p> <p>Внесены изменения в структурные элементы муниципальной программы в целях приведения в соответствие положениям Порядка (уточнение формулировок показателей направлений, задачи муниципальной программы, наименований уровней бюджетов, приведение в соответствие таблиц утвержденным формам). Откорректировано значение целевого показателя эффективности «Количество благоустроенных общественных территорий» – уменьшен до 1 ед. (по фактическому освоению денежных средств, переносом сроков на 2026 год)</p>

Отчет
о реализации муниципальной программы
города Обнинска
«Формирование комфортной городской среды»
за 2025 год

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск»	тыс.руб.		Всего	205922,1	186676,4	186640,1	99,98	Экономия средств образовалась по результатам конкурсных процедур
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	125702,5	125702,5	125702,5	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	1253,7	1253,7	1253,7	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	78965,9	59720,2	59683,9	99,94	
Показатель Цели Программы Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1		1		1	100,00	Срок выполнения работ по благоустройству у одной из общественных

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								территорий перенесен до 01.12.2026
Проектная часть муниципальной программы	тыс.руб.		Всего	148231,8	152941,1	152904,8	99,98	Экономия средств образовалась по результатам конкурсных процедур
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	125702,5	125702,5	125702,5	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	1253,7	1253,7	1253,7	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	21275,6	25984,9	25958,6	99,86	
Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	тыс.руб.		Всего	148231,8	152941,1	152904,8	99,98	Экономия средств образовалась по результатам конкурсных процедур
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	125702,5	125702,5	125702,5	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тыс.руб.		Областной бюджет	1253,7	1253,7	1253,7	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	21275,6	25984,9	25958,6	99,86	
Показатель 1 Направления 1 Проектной части Общая площадь благоустроенной общественной территории	кв. м.	0,6		12790		12790	100,00	
Показатель 2 Направления 1 Проектной части Доля площади благоустроенных общественных территорий	%	0,4		89,00		89,00	100,00	
Мероприятие 1 Направления 1 Проектной части Создание	тыс.руб.		Всего	107301,0	107301,0	107301,0	100,00	
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	103126,1	103126,1	103126,1	100,00	
	тыс.руб.		Областной	1041,7	1041,7	1041,7	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - «Наукоградские маршруты»			бюджет					
	тыс.руб.		Местный бюджет	3133,2	3133,2	3133,2	100,00	
Мероприятие 2 Направления 1 Проектной части Благоустройство общественных территорий - «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске»	тыс.руб.		Всего	40930,8	45640,1	45603,8	99,92	Экономия средств образовалась по результатам конкурсных процедур
	тыс.руб.		Федеральный бюджет	22576,4	22576,4	22576,4	100,00	
	тыс.руб.		Областной бюджет	212,0	212,0	212,0	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тыс.руб.		Местный бюджет	18142,4	22851,7	22815,4	99,84	
Комплексы процессных мероприятий (процессная часть муниципальной программы)	тыс.руб.		Всего	57690,30	33753,3	33753,3	100,00	
	тыс.руб.		Местный бюджет	57690,30	33753,3	33753,3	100,00	
Направление 1 Процессной части Благоустройство общественных территорий города Обнинска	тыс.руб.		Местный бюджет	57690,30	33753,3	33753,3	100,00	
Показатель 1 Направления 1 Процессной части Подготовлена концепция (проектная	ед.	0,5		1		1	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
документация объектов благоустройства, проектная документация линий электропередачи, проведена проверка достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству)								
Показатель 2 Направления 1 Процессной части Площадь благоустроенной общественной территории	кв.м.	0,5		10		0	0,00	Срок выполнения работ по благоустройству у одной из общественных территорий перенесен до 01.12.2026
Мероприятие 1 Направления 1 Процессной части	тыс.руб.		Местный бюджет	8735,40	8735,3	8735,3	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству								
Мероприятие 2 Направления 1 Процессной части Благоустройство общественной территории – сквер «Репинский	тыс.руб.		Местный бюджет	48954,9	25000,0	25000,0	100,00	

Характеристика муниципальной программы	Единица измерения	Весовое значение (мероприятия, показателя в рамках Программы, направления)	Источник финансирования	Результаты реализации Программы за 2025 год				
				План (утвержденное значение в соответствии с постановлением администрации города Обнинска от 25.12.2025 № 3150-п)	Объем средств, предусмотренный сводной бюджетной росписью на последнюю дату отчетного периода	Фактическое исполнение	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей (%)	причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга
1	2	3	4	5	6	7	8	9
овраг»								

Начальник отдела по благоустройству и озеленению
городских территорий Управления городского хозяйства

«03» февраля 2026 года



О.С.Гринько